

2018048 FAA Eggfling																					
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2022		Hälfte 2, 2022		Hälfte 1, 2023		Hälfte 2, 2023		Hälfte 1, 2024			Hälfte 2, 2024			Hälfte 1, 2025	
						M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S
1	Vorarbeiten aufgrund Naturschutzrestriktionen (z.B. Fällungen)	106 Tage?	Die 04.10.22	Die 28.02.23		Vorarbeiten aufgrund Naturschutzrestriktionen (z.B. Fällungen)															
2	Vorarbeiten (Einrichten Baustelle)	1 Monat	Mit 01.03.23	Die 28.03.23	1	Vorarbeiten (Einrichten Baustelle)															
3	Unterwasserstrukturierung, Insel	450 Tage	Mit 29.03.23	Die 17.12.24	2	Unterwasserstrukturierung, Insel															
4	Ersatzneubau der Kraftwerksbrücke	160 Tage	Mit 29.03.23	Die 07.11.23	2	Ersatzneubau der Kraftwerksbrücke															
5	Erstellen Provisorium	1 Monat	Mit 29.03.23	Die 25.04.23		Erstellen Provisorium															
6	Ersatzneubau	6 Monate	Mit 26.04.23	Die 10.10.23	5	Ersatzneubau															
7	Rückbau Provisorium	1 Monat	Mit 11.10.23	Die 07.11.23	6	Rückbau Provisorium															
8	Bau des Dotationsbauwerks	180 Tage	Mit 13.09.23	Die 21.05.24	2;4EA-2 Monate	Bau des Dotationsbauwerks															
9	Baustraßen / Fangedamm	1 Monat	Mit 13.09.23	Die 10.10.23		Baustraßen / Fangedamm															
10	Stahlbetonarbeiten	7 Monate	Mit 11.10.23	Die 23.04.24	9	Stahlbetonarbeiten															
11	Rückbau Baugrubensicherung, Fangedamm	1 Monat	Mit 24.04.24	Die 21.05.24	10	Rückbau Baugrubensicherung, Fangedamm															
12	Bau des Augerinnen	270 Tage	Mit 07.06.23	Die 18.06.24	8EE+1 Monat	Bau des Augerinnen															
13	Bau des Ausstiegsbauwerks	160 Tage	Mit 27.03.24	Die 05.11.24	2;8EA-2 Monate	Bau des Ausstiegsbauwerks															
14	Baustraßen / Fangedamm	1 Monat	Mit 27.03.24	Die 23.04.24		Baustraßen / Fangedamm															
15	Stahlbetonarbeiten	6 Monate	Mit 24.04.24	Die 08.10.24	14	Stahlbetonarbeiten															
16	Rückbau Baugrubensicherung, Fangedamm	1 Monat	Mit 09.10.24	Die 05.11.24	15	Rückbau Baugrubensicherung, Fangedamm															
17	Bau des Verbindungsgerinnes	390 Tage	Mit 07.06.23	Die 03.12.24	13EE+1 Monat	Bau des Verbindungsgerinnes															
18	Verlegung des Malchinger Bachs	4 Monate	Mit 07.06.23	Die 26.09.23	17AA	Verlegung des Malchinger Bachs															
19	Restarbeiten	3 Monate	Mit 18.12.24	Die 11.03.25	3;17	Restarbeiten															

Projekt: 2018048_FAA_Eggfling
Datum: Fre 26.11.21

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			