

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am
Immissionsschutz:				
Kotbandbelüftung wurde teilweise entfernt.	Installation/ Erneuerung der Kotbandbelüftung	03.11.25		
Abluft EG u 1. OG wird diffus über Dachfläche (Öffnung im Firstbereich) des Kottlagers anstatt über einen Kamin geführt	Schließung First und Errichtung Kamin	11.08.25		
Die Abluftführung des Notstromaggregatist waagrecht ausgeführt.	Abführung der Abluft senkrecht nach oben	01.06.26		
Brandschutzdienststelle:				
	Überprüfung durch Feuerwehr, ob Saugstelle des Löschwassertanks intakt ist.	14.08.25		
Sprühfluteinrichtung ist nicht funktionstüchtig, da 2. Einspeisung fehlt.	Bestätigung eines Sachkundigen über Wirksamkeit und Betriebssicherheit	14.08.25		
	Nachweis eines Sachkundigen über ordnungsgemäße Abschottung der Kabel- und Rohrdurchführungen im Bereich der Brandwände und Decken	14.08.25		
Im Lager 1 war die RWA Auslösung nicht freigehalten.	RWA Auslösung frei halten und Bodenkennzeichnung/ Markierungen anbringen	14.08.25		
Der Feuerwehreinsatzplan ist nicht auf den aktuellsten Stand.	Anpassung des Feuerwehreinsatzplanes (z. B. Grundriss UG fehlt, Gebäude noch nicht ausgeführt, Anzahl Silos, Darstellung Hausalarmanlage-Zentrale)	19.09.25		
Bauwesen:				
Gemäß Art. 36 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung fehlt im Bereich der nördlichen Ecke des Stallgebäudes die Umwehrung bei einer Außentreppe.	Die Umwehrung ist ordnungsgemäß und in ausreichender Höhe entsprechend der Arbeitsstättenverordnung zu errichten und die Fertigstellung dem Landratsamt Passau anzuzeigen.	29.08.25		
Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen				
Es wird darauf verwiesen, dass die schadhafte Stellen am Dach des südlichen und nördlichen Stallgebäudes ordnungsgemäß wiederherzustellen sind.				
Der Abschluss der Instandsetzung gsarbeiten ist dem Landratsamt Passau anzuzeigen.				

Meldungen an Behörde / Dienststelle
Bemerkungen für nächste Überwachung