

Besprechungsprotokoll Nr. 12



SEHLHOFF GMBH
INGENIEURE + ARCHITEKTEN

www.sehlhoff.eu

SEHLHOFF GMBH
Rachelstraße 53
94315 Straubing
Telefon 09421 9264-0
Telefax 09421 9264-90
straubing@sehlhoff.eu

Betreff	Ertüchtigung Kläranlage Untergriesbach Neubau Böschungssicherung durch Spritzbetonwand	
Projekt-Nr.	V33333-01	
Teilnehmer	Herr Lang Herr Steininger Herr Gattermann Herr Michl Frau Schwarzkopf Herr Pfaffl	Markt Untergriesbach, Bauamt Markt Untergriesbach, Bauamt Markt Untergriesbach, Abwasser- meister MIRO Spezialtiefbau GmbH SEHLHOFF GMBH SEHLHOFF GMBH
Datum / Zeit Ort	15. November 2018, 9:00 Uhr Kläranlage Untergriesbach	☒ persönlich / ☐ telefonisch
Verfasser aufgestellt am	Stefan Pfaffl / MoEI 16. November 2018	
Verteiler	Teilnehmer Herr Baier Herr Reisinger Herr Rohrmeier	SEHLHOFF GMBH SEHLHOFF GMBH MIRO Spezialtiefbau GmbH

Folgendes wurde besprochen bzw. festgelegt:

Punkt	<u>Bauanlaufbesprechung</u>	Termin	zuständig
1.	<u>Ausführungsplanung</u>		
1.1	<u>Grunddienstbarkeiten</u>		
	Die Grunddienstbarkeiten für die Verankerungsnägel, sowie den Wanderweg auf der Spritzbetonwand, muss vom Markt Untergriesbach eingeholt und rechtlich abgesichert werden.	umgehend	Markt Untergriesbach
1.2	<u>Ausführungspläne</u>		
	Die Ausführungsunterlagen werden mit den neuen Erkenntnissen der Notwendigkeit des Wanderwegs auf dem bestehenden Pfad ergänzt. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden ermittelt und mitgeteilt.	laufend	Markt Untergriesbach / SEH

Punkt	Termin	zuständig
1.3 <u>Ausführungszeitraum</u> Eine Ausführung ist nur bei Temperaturen über 5°C möglich. Eine kurze Frostzeit bei Nacht ist mit entsprechenden Abdeckungen zu überbrücken. Ein genauer Ausführungsstartpunkt hängt von den Witterungsverhältnissen und der fertigen Prüfstatik ab.	laufend	MIRO / SEH
2. <u>Spritzbetonwand</u> 2.1 <u>Statische Berechnung</u> Die Erstellung der statischen Berechnung dauert ca. zwei Wochen. Die Prüfstatik wird durch den Markt Untergriesbach bei Herrn Bulicek, bulicek + ingenieure gmbh, Passau, angemeldet und anschließend bearbeitet.		
3. <u>Nächster Besprechungstermin</u> Der nächste Besprechungstermin findet nach vorheriger Abstimmung statt.		ALLE