

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gantt-Diagramm																																									
1	HWRB III bei Oberhaselbach	233 Tage	Mit 01.07.26	Fre 21.05.27																																										
2	Baustelle einrichten	5 Tage	Mit 01.07.26	Die 07.07.26																																										
3	Baugelände freimachen	8 Tage	Mit 01.07.26	Fre 10.07.26																																										
4	Bachverrohrung	70 Tage	Mit 01.07.26	Die 06.10.26																																										
5	Flächenfilter und Brunnen herstellen	10 Tage	Mit 08.07.26	Die 21.07.26																																										
6	Untere Dammschüttung 1 Lagen a 50cm/Woche	10 Tage	Mit 22.07.26	Die 04.08.26																																										
7	Entlastungsbauwerk	45 Tage	Mit 05.08.26	Die 06.10.26																																										
8	Ein- und Auslaufbereich Pflastern inkl. Ausstattung	15 Tage	Die 29.09.26	Mon 19.10.26																																										
9	Dammschüttung und Böschungssicherung 1 Lagen a 50cm/Woche	60 Tage	Fre 23.10.26	Mon 03.05.27																																										
10	Ausstattung und Restarbeiten	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27																																										
11	Baustellen räumen	5 Tage	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27																																										

[illegible]