

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau	52
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Passau	52.0.01 / 1711.04 – B09105
Betreiber	[Name]	Beschichtungszentrum Oberzell GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	BZO		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Passauer Str. 36	94130	Oberzell
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Galvanikanlage		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10 d. 4. BlmSchV		J

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.06.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Angezeigte Anlage nach § 67 II	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Lagerhallen im Osten des Betriebsgeländes planabweichend errichtet; über Tekturantrag konnte aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht unterschieden werden; Ordnungsgemäße Bauausführung nur eingeschränkt bescheinigt	- Prüfsachverständiger wird eingeschaltet um festzustellen, ob die Statikprüfung als abgeschlossen betrachtet werden kann oder ob weitere Unterlagen nötig sind		Bauamt am LRA Passau	
---	---	--	----------------------	--

<p>Brandschutz Lagerhallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Wandhydranten - Unzureichende Feuerwehrezufahrt 	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle (Oberflurhydrant zwischen den Lagerhallen; Gespräche mit Markt Oberzell und örtl. Feuerwehr. - Errichtung einer weiteren Zufahrt; Überarbeitung des Brandschutznachweises 		<ul style="list-style-type: none"> - Herr Elias Fa. Bauer - Herr Elias Fa. Bauer 	
<p>Brandschutznachweis Restbetrieb:</p> <p>Nachweise über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit folgender sicherheitstechnischer Anlagen fehlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandmeldeanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Alarmanlage/Hausalarmanlage - Rauchabzugsanlage sowie Nachweis über Enträucherungsflächen 	<p>Stellungnahme durch Betreiber zu den noch offenen Punkten; Aufträge an Prüfsachverständige</p>	<p>15.07.2022</p>	<p>Herr Elias</p>	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL