

Betr.: Behebungen von den Feststellungen aus der Begehung vom 18.07.2023

1. Halle 7 Bereich ZN1: IBC stehen nicht in/auf Auffangwannen.
Die IBC wurden auf eine Auffangwanne gestellt.
2. Hoffläche vor Lager dient als Umschlagfläche, Gefahr bei Havarie.
Entladeplatz wird mit Auffangrinnen umgeben. Konzept wird derzeit vom Architekten (Herr Kunz) erstellt.
3. Beschilderung Feuerzufahrt
Wurde erledigt



4. Aufstell- und Bewegungsflächen Kennzeichnen.
Halteverbotsschilder aufgestellt, Bodenkennzeichnung erfolgt 2025



5. Feuereinsatzplan auf Aktualität überprüfen
Ist von Fa. HSB erledigt worden (mit Hrn. Fuchs geklärt 16.01.24)
6. Lagerregal für IBC bei Galvanotec nicht befestigt.
Regale wurden befestigt



7. Pulverbeschichtungskabine, Europaletten als Laufsteg verwendet.
Laufstege wurden montiert
(Kabine 2 wird im 2.Quartal mit Roboter ausgestattet)



8. Unterweisung der Mitarbeiter Staubschutzmasken zu benutzen.
Mitarbeiter wurden unterwiesen (siehe Anhang)
9. Unterweisung der Mitarbeiter wegen Schutzhandschuhe.
Mitarbeiter wurden unterwiesen (siehe Anhang)
10. An der Pulveranlage besteht die Gefahr des Kopfanstoßes.
Gefährdungsanweisung wurde überarbeitet

11. Halle 8, veraltete Gefahrenkennzeichnung vorhanden
Gefahrenkennzeichnung entfernt

12. Bei der Rampe von den Schlammbehälter keine Absturzsicherung
Tor ist bis zum Boden geschlossen, nur bei Abholung der Container geöffnet



13. Ex-Schutzdokument fertig stellen und Prüfung gem. BetrSichV durchführen.
Ex-Schutz Dokument vorhanden – Prüfung durch DEKRA hat am 21.09.2023 stattgefunden

14. Halle 7 Klappe vom KCl-Ansatzbecken defekt.
Klappe wurde repariert



15. Halle 11 hängen nicht mehr benötigte Betriebsanweisung aus.
Nicht mehr benötigte Betriebsanweisungen wurden entfernt

16. Regeln wer und wann Löschwasserschotts bei Brand eingelegt werden.
Reglung getroffen im Dokument „Vermeidung von Umweltschäden durch Chemikalien“
17. Stapler von der Fa. Beinbauer besonders laut.
Beim Stapler wurde der Schalldämpfer ausgetauscht
18. Im Chemikalienlager sind Auffangwannen nicht vollständig unter den Behältern.
Die Auffangwannen wurden ausgerichtet
19. Sicherheitsmanagementsystem ist nicht vorhanden.
Sicherheitsmanagementsystem wurde erstellt