

**DONAU-
KRAFTWERK
JOCHENSTEIN**
AKTIENGESELLSCHAFT

ILF

CONSULTING
ENGINEERS

Erstellt	ILF Consulting Engineers	M. Krähenbühl	23.09.2020
Geprüft	ILF Consulting Engineers	R. Fritzer <i>Fritzer</i>	23.09.2020
Freigegeben	DKJ / ES-R	Chr. Rucker <i>Rucker</i>	23.09.2020
	Unternehmen / Abteilung	Vorname Nachname	Datum

[illegible]

Inhaltsverzeichnis

1.	Baugeräteliste	3
----	----------------------	---

1. Baugeräteliste

Baugeräteliste Freiluftschaltanlage KW Jochenstein																																																
Bau- abschnitt	Zusatz	Geräte	deut. Baugerätel iste (BGL)	Anzahl der Geräte	Nennleistung [kW] E: Elektrisch D: Diesel	Anmerkung	Baujahr 0						Baujahr 1												Baujahr 2												Baujahr 3											
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
Freiluftschaltanlage							Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun					
BE	BE-Fläche	Asphaltiergerät	E.3.0	1	106	D	Herstellung BE-Fläche			60																																						
	BE-Fläche	Glattradwalze	D.8.1	1	100	D	Asphalteinbau			60																																						
	BE-Fläche	1 PKW	P.0.01	1	70	D	Fahrten von und zu Büros bzw. Unterkünfte			20	20	20	20	20	20	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20						
	BE-Fläche	LKW mit Kran		2	235	D	allg. Liefer- und Hebearbeiten																																									
	BE-Fläche	Kleinmaterial, Kreissäge, Winkelschleifer, Kettensäge, Schalarbeiten, Bohrhammer		1	10	E	in kW-Angaben sind alle Geräte (ebenso mehrere Anzahl von den einzelnen Geräten) enthalten			10	10	10	10	10	10	10	10	10																														
BE-Fläche	Tankwagen		1	300	D			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
1	Abschnitt 1	LKW mit Kran		1	235	D	allg. Liefer- und Hebearbeiten			60	60	60	60	60	60	60	60	60																														
	Abschnitt 1	Kleinmaterial, Kreissäge, Winkelschleifer, Kettensäge, Schalarbeiten, Bohrhammer		1	10	E	in kW-Angaben sind alle Geräte (ebenso mehrere Anzahl von den einzelnen Geräten) enthalten			10	10	10	10	10	10	10	10	10																														
	Abschnitt 1	Kleinbagger	D.1.0	1	50	D	Erdaushub / Geländemodellierung				60	60		60			60																															
	Abschnitt 1	Hydraulikabbauhammer		1			Anbau an Bagger 3'500kg				50																																					
	Abschnitt 1	Betonmischwagen	B.4.6	1	240	D	Betonantransport						50	50																																		
	Abschnitt 1	Betonpumpe	B.7.1	1	130	D	Betontransport zum Einbauort						50	50																																		
2	Abschnitt 1	Radlader / Stapler		1	150	D	Erdarbeiten, Hubarbeiten			60	60	60	60	60	60	60	60																															
	Abschnitt 2	LKW mit Kran		1	235	D	Setzen der Schalung / allg. Hebearbeiten															60	60	60	60	60	60	60	60																			
	Abschnitt 2	Kleinmaterial, Kreissäge, Winkelschleifer, Kettensäge, Schalarbeiten, Bohrhammer		1	10	E	in kW-Angaben sind alle Geräte (ebenso mehrere Anzahl von den einzelnen Geräten) enthalten															10	10	10	10	10	10	10	10																			
	Abschnitt 2	Kleinbagger	D.1.0	1	50	D	Erdaushub / Geländemodellierung																60	60		60	60		60	60																		
	Abschnitt 2	Hydraulikabbauhammer		1			Anbau an Bagger 3'500kg																60	60																								
	Abschnitt 2	Betonmischwagen	B.4.6	1	240	D	Betonantransport																	50	50																							
3	Abschnitt 2	Betonpumpe	B.7.1	1	130	D	Betontransport zum Einbauort																50	50																								
	Abschnitt 2	Radlader / Stapler		1	150	D	Erdarbeiten, Hubarbeiten																60	60	60	60	60	60																				
	Abschnitt 3	LKW mit Kran		1	235	D	Setzen der Schalung / allg. Hebearbeiten																											60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
	Abschnitt 3	Kleinmaterial, Kreissäge, Winkelschleifer, Kettensäge, Schalarbeiten, Bohrhammer		1	10	E	in kW-Angaben sind alle Geräte (ebenso mehrere Anzahl von den einzelnen Geräten) enthalten																											10	10	10	10	10	10	10	10	10						
	Abschnitt 3	Kleinbagger	D.1.0	1	50	D	Erdaushub / Geländemodellierung																												60	60		60	60		60	60						
	Abschnitt 3	Hydraulikabbauhammer		1			Anbau an Bagger 3'500kg																												60	60												
Abschnitt 3	Betonmischwagen	B.4.6	1	240	D	Betonantransport																													50	50												
Abschnitt 3	Betonpumpe	B.7.1	1	130	D	Betontransport zum Einbauort																													50	50												
Abschnitt 3	Radlader / Stapler		1	150	D	Erdarbeiten, Hubarbeiten																														60	60	60	60	60	60	60	60					