

Kreisstraße PA 50;

Deckenbau von Ramesberg bis zur Einmündung in die Kreisstraße PA 51

Baulänge: 617 m
Fahrbahnbreite: 5,65 m – 6,60 m

Deckenbau:

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung:

ca. 550 m² Asphalt fräsen
ca. 600 t ATS AC 22 TN herstellen
ca. 75 t ATS AC 16 TN herstellen
ca. 3650 m² ADS AC 8 DN herstellen
ca. 100 m² Rasengitter herstellen

sowie verschiedene Nebenarbeiten

Baubeginn: 29.09.2020
Bauende: 16.10.2020
Vergabesumme: 128.873,21 €

Ausführende Firma: Karl Bachl Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Deching 3
94133 Röhrnbach

Landratsamt Passau: Herr Hebel, Leiter der Kreisstraßenverwaltung
Herr Auer, Bauleiter
Herr Kern, Bauaufseher

Fa. Karl Bachl GmbH & Co. KG: Herr Jakob, Leiter Tiefbau



Baubeschreibung:

Die Leistung umfasst den Deckenbau auf der Kreisstraße PA 50 von Ramesberg bis zur Einmündung in die Kreisstraße PA 51.

In der Ortsdurchfahrt Ramesberg ist die Asphaltdecke auf einer Länge von ca. 70 m in voller Breite abzufräsen.

Als Deckschicht ist ein Asphaltbeton AC 8 DN mit einer Einbaudicke von 3,50 cm vorgesehen.

Vor dem Aufbringen der Deckschicht ist eine Asphalttragschicht AC 22 TN (ca. 8 cm) vorgesehen. In der Ortsdurchfahrt Ramesberg ist eine Asphalttragschicht mit einem AC 16 TN (ca. 5 cm) einzubauen.

Bei einigen Streckenabschnitten ist der Einbau von Rasengittersteinen im Bankett erforderlich.

Aufgestellt:
Passau, den 14.09.2020

Auer
Dipl.-Ing. (FH)

